

Орган	Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
XVI				ПР.740.01

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА КАД СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА РАДОВИ

Предмет уговора:	НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ - ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА "ЛАНЕ", ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗВЕЗДАРА
Број и датум уговора:	Број уговора XVI број 404-203 од 27.12.2017. године Број анекса уговора XVI број 404-203 од 17.05.2018. године
Извођач – друга уговорна страна:	"ТЕРМОМОНТ" д.о.о., Београд, Браће Недић бр. 1
Уговорена вредност:	30.025.355,76 динара без ПДВ-а
Износ плаћања по основу уговора:	30.025.355,76 динара без ПДВ-а
Уговорени рок за извођење радова:	100 календарских дана
Датум извршене примопредаје радова:	01.06.2018. године
Акти у праћењу реализације уговора:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Решење о одређивању одговорног извођача радова број 157/18 од 12.02.2018. године; 2. Решење о одређивању надзорног органа број 4/18 од 15.02.2018. године; 2. Решење о образовању комисије за праћење реализације Уговора број 35-01/18 од 27.12.2017. године; 3. Записник о увођењу извођача у посао број 35-01/18-01 од 29.01.2018. године; 4. Грађевински дневник вођен на градилишту; 5. Обрачунски листови грађевинске књиге; 6. Записник о примопредаји радова од 01.06.2018. године. 	
Напомена:	
Грађевински радови на енергетској адаптацији - енергетској санацији дечијег вртића "Лане", предшколска установа Звездара су у свему изведени у складу са Уговором.	

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

