

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА				
ПРИМЉЕНО: 05 AUG 2018				
Стран.	Оргјед.	Број	Прилог	Вреднос.
				ПР.740.01

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА КАД СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА РАДОВИ

Предмет уговора:	Радови на санацији некатегорисаних путева
Број и датум уговора:	XVI број 404-25 од 20.03.2018. године
Извођач – друга уговорна страна:	Предузеће за унутрашњу и спољну трговину и услуге "Izotex" д.о.о., Трговачка бр. 85, 11000 Београд
Уговорена вредност:	59.853.300,00 динара без ПДВ-а
Износ плаћања по основу уговора:	42.916.080,00 динара без ПДВ-а
Уговорени рок за извођење радова:	30 календарских дана
Датум извршене примопредаје радова:	20.04.2018. године
Акти у праћењу реализације уговора:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Решење о одређивању одговорног извођача радова број 82/18-1 од 20.03.2018. године; 2. Решење о одређивању надзорног органа број 4/18 од 15.02.2018. године; 3. Решење о образовању комисије за праћење реализације Уговора VII број 35-13/18 од 20.03.2018. године; 4. Записник о увођењу извођача у посао VII број 35-13/18-01 од 20.03.2018. године; 5. Грађевински дневник вођен на градилишту; 6. Обрачунски листови грађевинске књиге; 7. Записник о примопредаји радова од 20.04.2018. године. 	
Напомена:	
- Износ плаћања по основу уговора је мањи од уговорене вредности услед кашњења у трансферу средстава из буџета Града Београда, односно до трансфера средстава је дошло након истека Уговора.	

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

