

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
НАРУЧИЛАЦ – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Одељење за финансије и привреду
II број: 404-86/27
Београд
Булевар краља Александра 77
12.02.2020. године
Јавна набавка број 27/2019

Заменик председника Градске општине Звездара, након спроведеног поступка јавне набавке бр. 27/2019 - радови на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ "1300 каплара", у улици Панчина бр. 1, Звездара, Београд, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), **д о н о с и**

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I) На основу члана 15. и члана 20. Уговора о јавној набавци радова II бр. 404 - 159 од 16.09.2019. године, закљученог између наручиоца Градска општина Звездара са седиштем у Београду, Булевар краља Александра 77 и извођача радова "Експертуниверзал" д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Пролетерских бригада бр. 7б, због "вишка радова" мења се уговорена цена извођења радова и мења се рок за извођење радова.

II) **Врста наручиоца:** Орган државне управе.

III) **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**

- набавка радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ "1300 каплара", у улици Панчина бр. 1, Звездара, Београд;
- ОРН: 45200000 - радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње.

IV) **Првобитна вредност уговора:** 146.294.820,96 динара без ПДВ и 175.553.785,15 динара са ПДВ.

V) **Вишак радова:** 14.192.476,40 динара без ПДВ и 17.030.971,68 динара са ПДВ.

VI) **Измењена вредност уговора:** 160.487.297,36 динара без ПДВ и 192.584.756,83 динара са ПДВ.

Вишак радова износи 14.192.476,40 динара без ПДВ, што у односу на вредност уговорених радова представља повећање од 9,70%

VII) **Рок за извођење радова са 150 календарских дана продужава се на 165 календарских дана увођења извођача у посао.**

Образложење

VIII) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Током извођења радова на адаптацији објекта ОШ "1300 каплара" дошло је до увећања количина на неким већ уговореним позицијама (вишкови радова).

Разлог за појаву вишкова радова је било лошије стање објекта од пројектом предвиђеног и појава "скривених" радова који нису могли да буду сагледани прецизно до самог почетка радова. Вишкови радова су дати посебним прегледом са кратким објашњењем како је дошло до њих и наведени су разлози за њихову појаву. Овај документ је стручни надзор прихватио и оверио потписима и печатима. Табела са прегледом вишкова радова је достављена Градској општини Звездара, стручном надзору и Канцеларији за управљање јавним улагањима у електронској форми 02.03.2020. године.

Конкурсном документацијом и чланом 15. Основног Уговора о јавној набавци радова II бр. 404 - 159 од 16.09.2019. године, предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду вишкова радова и гласи:

"За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине”.

Конкурсном документацијом и чланом 20. Основног Уговора о јавној набавци радова II бр. 404 - 159 од 16.09.2019. године, предвиђено да Извођач радова има право на продужетак рока за извођење радова и гласи:

"Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);*
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;*
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;*
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;*
- 5) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора”.*

IX) На основу члана 115., став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) налаже се надлежним лицима за послове јавних набавки, да у законском року доставе одговарајући Извештај о измени уговора Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке.

M ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА *ill*

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

ЗВЕЗДАРА

Вислета Филић

